

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:-एफ 40(54)ग्रावि/नरेगा/मॉ. अपूर्ण कार्य /2017-18 जयपुर, दिनांक :

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलक्टर,  
जिला समस्त।

10 JAN 2020

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-इस कार्यालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक:-एफ 40(54)ग्रावि/नरेगा/मॉ. अपूर्ण कार्य/2017-18 दिनांक 19.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 तक के समस्त अपूर्ण कार्यों को वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस क्रम में जिलों द्वारा गत 5 माह में पूर्ण किये गये कार्यों की जिलेवार स्थिति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। जिसके अनुसार बूंदी (11.4), जोधपुर (14.4), नागौर (14.9), पाली (17.1), सीकर (18.6), बांसवाड़ा (20) एवं जैसलमेर (20) जिलों में बहुत कम प्रतिशत प्रगति प्रदर्शित हो रही है।

वर्ष 2018-19 तक के अधिकतम अपूर्ण कार्यों वाले जिले में बासवाड़ा (49282), उदयपुर (43875), बाड़मेर (23071), डूंगरपुर (13359), जोधपुर (11606), चूरू (11304), टोंक (11275), प्रतापगढ़(10377) की प्रगति बहुत गंभीर है। अन्य जिलों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। उक्तानुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु अतिविशेष प्रयास आवश्यक होंगे।

अतः अपूर्ण कार्यों की कार्यवार एवं पंचायत समितिवार समीक्षा करते हुए वर्ष 2018-19 तक के समस्त अपूर्ण कार्यों तथा वर्ष 2019-20 के 40 प्रतिशत कार्यों को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने हेतु रणनीति तैयार करते हुए पूर्ण कराये जाने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पी०सी०किशन)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
- 2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
- 3 अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
- 4 एमआईएस प्रभारी कार्यालय हाजा को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।

MBS  
10/1

H:\Vishu Choudhary\2019\Sangita Jain\Technical Work\incomplete works letter.doc

10/1/20  
अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस

## Work completion progress ( up to 2018-19)

As on 9-1-2020

S.No.	District	incomplete works as on 26-7-19	completed works as on 26-7-19	completed works as on 09-01-2020	completed works	% comp.in 5 months	No. of incomplete works as on 09-01-2020
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/3*100	8
1	AJMER	7773	40342	43322	2980	38.3	2949
2	ALWAR	7169	26978	29432	2454	34.2	4181
3	BANSWARA	61353	145963	158233	12270	20.0	49282
4	BARAN	12809	32400	38462	6062	47.3	6527
5	BARMER	38792	189812	200071	10259	26.4	23071
6	BHARATPUR	4817	30864	31855	991	20.6	3483
7	BHILWARA	15844	68908	74405	5497	34.7	8496
8	BIKANER	18469	61793	66055	4262	23.1	9895
9	BUNDI	8489	35831	36800	969	11.4	5974
10	CHITTORGARH	8436	41336	43861	2525	29.9	5215
11	CHURU	17009	70592	75519	4927	29.0	11304
12	DAUSA	5686	30546	32006	1460	25.7	3667
13	DHOLPUR	3999	15248	16712	1464	36.6	2927
14	DUNGARPUR	29738	91025	100786	9761	32.8	13359
15	HANUMANGARH	6438	50114	52344	2230	34.6	3538
16	JAIPUR	9555	38430	40588	2158	22.6	7319
17	JAISALMER	9692	29169	31143	1974	20.4	8011
18	JALORE	12614	36272	39753	3481	27.6	8206
19	JHALAWAR	15520	47126	54982	7856	50.6	6384
20	JHUNJHUNU	2315	35959	36920	961	41.5	1362
21	JODHPUR	15709	49646	51911	2265	14.4	11606
22	KARALI	8039	32225	34800	2575	32.0	5518
23	KOTA	5372	29855	32023	2168	40.4	3827
24	NAGOUR	11060	58988	60635	1647	14.9	8158
25	PALI	7136	41941	43160	1219	17.1	4748
26	PRATAPGARH	16405	42912	48023	5111	31.2	10377
27	RAJSAMAND	7250	28328	29955	1627	22.4	4325
28	SAWAI MADHOPUR	6127	45520	48433	2913	47.5	3855
29	SIKAR	6100	17564	18700	1136	18.6	4061
30	SIROHI	7177	30418	33431	3013	42.0	4152
31	SRI GANGANAGAR	10235	71095	74785	3690	36.1	7996
32	TONK	16134	29391	34266	4875	30.2	11275
33	UDAIPUR	61867	141611	163350	21739	35.1	43875
	Total	475128	1738202	1876721	138519	29.2	308923