

For E-mail

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:- एफ40(54) ग्रावि/नरेगा/तक.मीटिंग/2013

जयपुर, दिनांक: 23 NOV 2015

जिला कलेक्टर
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
जिला समस्त

विषय :- कार्य पूर्ण दर कम रहने के कम में।

संदर्भ :- विभागीय पत्रांक 31.12.2014, 25.03.2015 एवं 30.10.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा विगत वर्षों के अपूर्ण चल रहे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 31.12.2014 एवं 25.03.2015 द्वारा मार्च, 2015 तक समस्त कार्यों को पूर्ण कराने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। आपके जिले में पूर्व के वर्षों के अधिक संख्या में कार्य अपूर्ण की स्थिति को संलग्न कर विभागीय पत्र दिनांक 30.10.15 द्वारा प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के कार्य की समीक्षा कर विगत वर्षों के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु समयबद्ध योजना निर्धारित करने के निर्देश दिये गये थे।

महात्मा गांधी नरेगा वेबसाईट पर प्रदर्शित कार्यों की संख्या के अनुसार अभी तक अपूर्ण कार्यों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह एक गंभीर स्थिति है।

अतः आप जिला स्तर पर कार्यवार साप्ताहिक समीक्षा कर निम्न कलेण्डर अनुसार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं रिपोर्ट राज्य मुख्यालय पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

क्र.संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या वित्तीय वर्ष	पूर्ण कराये जाने हेतु समयावधि
1	2009-10	30 नवम्बर, 2015
2	2010-11	31 दिसम्बर, 2015
3	2011-12	31 जनवरी, 2016

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक साप्ताहिक एवं जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक पाक्षिक समीक्षा करेंगे। जिला एमआईएस मैनेजर उक्तानुसार पाक्षिक रिपोर्ट माह की 1 व 15 तारीख को जरिये ई-मेल pdre_rdd@yahoo.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों की समयबद्ध पालना की जावे। उदासीनता को गम्भीरता से लिया जावेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


भवदीय

(रोहित कुमार)

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:—निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

1. समस्त जिला प्रभारी राज्य मुख्यालय, ग्रावि एवं परावि को जिला भ्रमण के दौरान अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा करने का कष्ट करें।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. श्री अरविन्द सक्सैना, अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय।
5. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
6. सहायक अभियन्ता, ईजीएस पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
7. श्री रिंकु छीपा, एमआईएस मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

R6.3 Percentage of works completed since inception in MHS

State : RAJASTHAN

S No.	District	Financial Year 2009-2010 and Earlier			Financial Year 2010-2011			Financial Year 2011-2012			Financial Year 2012-2013			Financial Year 2013-2014			Financial Year 2014-2015		
		Work Completion Rate	No. of Work not Completed	% of InComplete Works	Work Completion Rate	No. of Work not Completed	% of InComplete Works	Work Completion Rate	No. of Work not Completed	% of InComplete Works	Work Completion Rate	No. of Work not Completed	% of InComplete Works	Work Completion Rate	No. of Work not Completed	% of InComplete Works	Work Completion Rate	No. of Work not Completed	% of InComplete Works
1	AJMER	96.049	411	4.0	69.358	1078	30.6	49.62	1259	50.4	47.141	1923	52.9	24.8	2250	75.2	20.0	2656	80.0
2	ALWAR	97.272	181	2.7	83.218	218	16.8	63.651	249	16.3	82.661	400	17.3	92.8	433	7.2	55.7	556	44.3
3	BANSWARA	88.113	3280	11.9	67.747	1532	32.3	50.385	2900	49.6	39.469	5081	60.5	14.1	6475	85.9	1.1	7378	98.9
4	BARAN	94.752	375	5.2	70.091	262	29.9	65.727	304	34.3	70.635	772	29.4	62.3	876	37.7	13.5	1688	86.5
5	BARMER	97.656	1211	2.3	84.758	2737	15.2	86.757	2497	13.2	68.029	5749	32.0	55.8	4733	44.2	19.5	7452	80.5
6	BHARATPUR	88.044	789	12.0	76.679	382	23.3	61.589	295	38.4	34.421	402	65.6	89.2	534	10.8	77.7	767	22.3
7	BHILWARA	98.937	147	1.1	89.451	298	10.5	80.879	1222	19.1	72.645	3026	27.4	47.1	1476	52.9	14.5	1863	85.5
8	BIKANER	93.463	1207	6.5	57.143	1566	42.9	35.245	1931	64.8	29.813	4546	70.2	30.0	6363	70.0	4.5	3385	95.5
9	BUNDI	94.262	297	5.7	74.73	257	25.3	60.874	367	39.1	81.325	603	18.7	77.3	896	22.7	75.9	971	24.1
10	CHITTORGARH	93.659	630	6.3	79.205	251	20.8	62.974	595	37.0	69.95	1849	30.1	26.1	635	73.9	30.5	1461	69.5
11	CHURU	98.21	257	1.8	90.723	449	9.3	79.178	795	20.8	89.116	1518	10.9	92.5	1126	7.5	24.0	1546	76.0
12	DAUSA	93.242	341	6.8	67.131	401	32.9	68.82	333	31.2	80.285	511	19.7	91.2	433	8.8	88.5	791	11.5
13	DHOJPUR	92.695	358	7.3	68.627	144	31.4	65.047	223	35.0	55.37	374	44.6	61.2	274	38.8	30.0	1199	70.0
14	DUNGARPUR	91.412	1083	8.6	77.27	671	22.7	45.921	1969	54.1	59.446	4613	40.6	17.9	5098	82.1	7.6	5692	92.4
15	HANUJANGARH	90.686	650	9.3	90.205	225	9.8	88.051	244	11.9	82.424	551	17.6	64.4	1139	35.6	82.7	2036	17.3
16	JAIPUR	94.146	670	5.9	66.75	936	33.3	58.93	683	41.1	48.504	1274	51.5	86.2	841	13.8	79.4	1652	20.6
17	JAISALMER	91.727	678	8.3	76.36	639	23.6	77.669	960	22.3	58.524	1124	41.5	54.9	1524	45.1	58.5	1545	41.5
18	JALORE	87.535	1158	12.5	44.818	623	55.2	65.88	405	34.1	48.269	553	51.7	29.5	473	70.5	12.3	630	87.7
19	JHALAWAR	87.264	1517	12.7	24.223	585	75.8	21.037	1584	79.0	35.136	3142	64.9	26.4	1268	73.6	9.5	2211	90.5
20	JHUNJHUNU	92.083	314	7.9	78.636	188	21.4	92.855	228	7.1	92.958	630	7.0	91.1	550	8.9	47.6	594	52.4
21	JODHPUR	85.076	1416	14.9	58.156	1180	41.8	57.498	1332	42.5	41.536	1264	58.5	32.8	657	67.2	8.6	682	91.4
22	KARALI	93.26	644	6.7	33.857	1178	66.1	38.409	813	61.6	46.115	950	53.9	14.4	1620	85.6	7.7	2689	92.3
23	KOTA	99.155	37	0.8	81.457	140	18.5	70.799	351	29.2	82.808	524	17.2	54.4	695	45.6	55.8	915	44.2
24	NAGAUR	91.209	1063	8.8	75.078	1270	24.9	72.857	1105	27.1	55.416	1947	44.6	48.8	1883	51.2	14.2	2545	85.8
25	PALI	93.075	562	6.9	76.488	549	23.5	66.783	476	33.2	53.968	406	46.0	55.1	761	44.9	70.0	1478	30.0
26	PRATAPGARH	95.695	547	4.3	56.48	910	43.5	56.588	369	43.4	60.164	388	39.8	32.7	563	67.3	14.8	512	85.2
27	RAJASAMAND	67.066	2063	32.9	39.383	1219	60.6	52.541	1457	47.5	32.632	1441	67.4	6.9	1315	93.1	2.4	1501	97.6
28	SAWAI MADHOPUR	98.265	80	1.7	93.633	102	6.4	89.257	94	10.7	94.085	346	5.9	91.4	293	8.6	80.2	1614	19.8
29	SIKAR	96.977	203	3.0	77.857	279	22.1	73.845	283	26.2	65.959	465	34.0	61.3	780	38.7	60.1	968	39.9
30	SIROHI	92.788	960	7.2	54.242	480	45.8	55.98	346	44.0	84.658	219	45.3	44.4	193	55.6	12.4	622	87.6
31	SRI GANAGAR	99.913	13	0.1	99.82	7	0.2	91.473	165	8.5	85.657	1335	14.3	71.5	2382	28.5	27.5	2855	72.5
32	TONK	94.577	374	5.4	76.182	136	23.8	53.388	282	46.6	73.804	230	26.2	84.4	388	15.6	78.2	338	21.8
33	UDAPIUR	84.642	7536	15.4	59.37	1548	40.6	71.536	1434	28.5	51.638	4075	48.4	28.2	3661	71.8	19.3	5742	80.7
	कुल	92.319	31052	7.7	74.465	22440	25.5	69.808	27550	30.2	66.531	52231	33.5	60.4	52588	39.6	44.2	68534	55.8